

**Изменение условий договоров, заключенных по итогам открытого конкурса в электронной форме № 110/ОКЭ-ДКРС/21 на право заключения договоров выполнения полного комплекса работ, включая инженерные изыскания, проектные работы, оформление исходно-разрешительной документации, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и комплектацию оборудованием на объектах, относящихся к программе «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной дороги»**

Наименование работ: «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной дороги. Этап 1. Электрификация участка Кочетовка - Тамбов-1 (вкл.). Линейная часть»

№ п./п.	Наименование этапа работ	Цена работ (рублей без НДС)	Срок выполнения работ		Результаты
			начала	окончания	
Работы 2021 года					
Изыскательские работы		42 291,07319			
в том числе:					
1	Инженерные изыскания. Археологическое обследование. Разделение инженерных изысканий на самостоятельные этапы в соответствии с изменениями к заданию на проектирование	42 291,07319	С даты подписания Договора	31.12.2021	Отчет по результатам инженерных изысканий и археологического обследования (в т.ч. в эл. виде)
Проектная документация		26 457,24048			
в том числе:					
2	Реконструкция ТП-1 Кочетовка	4 694,15814	С даты подписания Договора	30.11.2021	
3	Восстановление существующих автомобильных дорог	2 213,18540	С даты подписания Договора	30.11.2021	
4	Автомобильная дорога к посту ЭЦ Турмасово. Искусственные сооружения	3 120,24883	С даты подписания Договора	30.11.2021	
5	Строительство вахтовых городков	16 429,64811	С даты подписания Договора	31.12.2021	
Оформление исходно - разрешительной документации		21 781,55340			
в том числе:					
6	Документация по планировке территории	21 781,55340	С даты подписания Договора	30.12.2021	Утвержденная документация по планировке территории
Итого работ 2021 года:		90 529,86707			
Работы 2022 года					
Проектная документация		21 331,62662			
в том числе:					
7	Переустройство газопровода на станции Тамбов	907,30019	С даты подписания Договора	28.02.2022	Разработанные разделы проектной документации (в т.ч. в эл. виде)

8	Установка ЛОС, генеральный план, благоустройство, переустройство сетей водоснабжения на станциях Тамбов-1 и Турмасово	13 586,71608	С даты подписания Договора	28.02.2022	Разработанные разделы рабочей документации (в т.ч. в эл. виде)
9	Электроснабжение пожарного поезда на ст. Тамбов. Разработка специализированных разделов по посту ЭЦ на ст. Турмасово и пожарному поезду на ст. Тамбов	6 837,61035	С даты подписания Договора	28.02.2022	
Рабочая документация		314 250,94449			
в том числе:					
10	Пути железнодорожные на станциях Турмасово и Тамбов-1. Существующий главный путь на перегоне Турмасово-Мичуринск - Воронежский	18 697,80150	С даты подписания Договора	31.03.2022	
11	ИССО на станции Турмасово	94,82608	С даты подписания Договора	31.03.2022	
12	Пассажирская платформа на станции Турмасово	655,36278	С даты подписания Договора	31.03.2022	
13	Очистка стрелочных переводов на станциях Турмасово и Тамбов	897,80849	С даты подписания Договора	31.03.2022	
14	Пункты обогрева на станциях Тамбов и Турмасово	961,09654	С даты подписания Договора	31.03.2022	
15	Строительство поста ЭЦ на станции Турмасово	11 346,33531	С даты подписания Договора	31.03.2022	
16	Шумозащитные экраны	9 925,63183	С даты подписания Договора	30.05.2022	
17	Контактная сеть на участке Кочетовка - Турмасово	7 432,73642	С даты подписания Договора	28.02.2022	
18	Контактная сеть на участке Турмасово - Сабурово	11 369,36765	С даты подписания Договора	28.02.2022	
19	Контактная сеть на участке Сабурово - Тамбов	7 378,05416	С даты подписания Договора	28.02.2022	
20	Переустройство сетей 0.4-35кВ сторонних организаций (Тамбовская сетевая компания, АО "Милорем, ООО "Сабуровский комбинат хлебопродуктов")	1 590,95785	С даты подписания Договора	28.01.2022	
21	Вынос из зоны строительства газопровода на станции Тамбов	684,89022	С даты подписания Договора	30.05.2022	
22	Вынос кабелей связи из зоны строительства	3 170,19183	С даты подписания Договора	30.05.2022	
23	Переустройство сетей водоснабжения и водоотведения	885,54916	С даты подписания Договора	31.03.2022	
24	Выполнение разделов рабочей документации*	239 160,33467	С даты подписания Договора	09.12.2022	

Оформление исходно - разрешительной документации		20 946,55992			
в том числе:					
25	Документация по планировке территории	20 946,55992	С даты подписания Договора	30.12.2022	Утвержденная документация по планировке территории
Строительно-монтажные работы		2 048 191,10644			
в том числе:					
26	Подготовительные работы	316 016,42604	С даты подписания Договора	08.12.2022	Выполненный комплекс СМР
27	Строительно-монтажные работы (включая пусконаладочные работы и поставку оборудования)	1 727 829,56906	С даты подписания Договора	09.12.2022	
28	Авторский надзор	4 345,11134	С даты подписания Договора	09.12.2022	Заполненный журнал авторского надзора
Итого работ 2022 года:		2 404 720,23747			
Работы 2023 года					
Изыскательские работы		11 064,83948			
в том числе:					
29	Инженерные изыскания	11 064,83948	С даты подписания Договора	08.12.2023	Отчет по результатам инженерных изысканий (в т.ч. в эл. виде)
Рабочая документация		239 160,33367			
в том числе:					
30	Выполнение разделов рабочей документации*	239 160,33367	С даты подписания Договора	08.12.2023	Разработанные разделы рабочей документации (в т.ч. в эл. виде)
Экспертиза проектной документации		1 021,66471			
в том числе:					
31	Сопровождение государственной экспертизы. Корректировка проектной документации по результатам прохождения государственной экспертизы с получением положительного заключения	1 021,66471	С даты подписания Договора	31.03.2023	Положительное заключение государственной экспертизы. Откорректированная проектная документация по результатам прохождения государственной экспертизы
Строительно-монтажные работы		1 658 456,62446			
в том числе:					
32	Строительно-монтажные работы (включая пусконаладочные работы и поставку оборудования)	1 655 554,31088	С даты подписания Договора	08.12.2023	Выполненный комплекс СМР
33	Авторский надзор	2 902,31358	С даты подписания Договора	08.12.2023	Заполненный журнал авторского надзора
Итого работ 2023 года:		1 909 703,46232			

Работы 2024 года					
Строительно-монтажные работы		1 930 752,83408			
в том числе:					
34	Строительно-монтажные работы (включая пусконаладочные работы и поставку оборудования)	1 927 373,99990	С даты подписания Договора	06.12.2024	Выполненный комплекс СМР
35	Авторский надзор	3 378,83418	С даты подписания Договора	06.12.2024	Заполненный журнал авторского надзора
Итого работ 2024 года:		1 930 752,83408			
Работы 2025 года					
Строительно-монтажные работы		7 692 677,27456			
в том числе:					
36	Строительно-монтажные работы (включая пусконаладочные работы и поставку оборудования)	7 637 435,91282	С даты подписания Договора	03.10.2025	Выполненный комплекс СМР
37	Авторский надзор	12 626,91904	С даты подписания Договора	03.10.2025	Заполненный журнал авторского надзора
38	Ввод объекта в эксплуатацию	42 614,44270	С даты подписания Договора	05.12.2025	Акт ввода объекта в эксплуатацию
Итого работ 2025 года:		7 692 677,27456			

Наименование работ: «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной дороги. Этап 2. Электрификация участка Тамбов-1 (искл.) - Тоновка (вкл.). Линейная часть»

№ п.п.	Наименование этапа работ	Цена работ (рублей без НДС)	Срок выполнения работ		Результаты
			начала	окончания	
Работы 2021 года					
Изыскательские работы		35 761,72941			
в том числе:					
1	Инженерные изыскания. Археологическое обследование. Разделение инженерных изысканий на самостоятельные этапы в соответствии с изменениями к заданию на проектирование	35 761,72941	С даты подписания Договора	30.12.2021	Отчет по результатам инженерных изысканий и археологического обследования (в т.ч. в эл. виде)
Оформление исходно - разрешительной документации		32 473,73800			
в том числе:					
2	Документация по планировке территории	32 473,73800	С даты подписания Договора	30.12.2021	Утвержденная документация по планировке территории
Итого работ 2021 года:		68 235,46741			
Работы 2022 года					
Изыскательские работы		17 807,74969			
в том числе:					
3	Инженерные изыскания. Археологическое обследование. Разделение инженерных изысканий на самостоятельные этапы в соответствии с изменениями к заданию на проектирование	17 807,74969	С даты подписания Договора	31.03.2022	Отчет по результатам инженерных изысканий и археологического обследования (в т.ч. в эл. виде)
Проектная документация		31 547,03158			
в том числе:					
4	Восстановление существующих автомобильных дорог	1 788,18303	С даты подписания Договора	31.01.2022	Разработанные разделы проектной документации (в т.ч. в эл. виде)
5	Строительство вахтовых городков	29 586,77619	С даты подписания Договора	31.12.2022	
6	Переустройство сетей водоснабжения	172,07236	С даты подписания Договора	31.03.2022	
Рабочая документация		166 140,85564			
в том числе:					
7	КС Рада (искл.) - Платоновка (вкл.)	11 266,75796	С даты подписания Договора	31.01.2022	Разработанные разделы рабочей документации (в т.ч. в эл. виде)
8	Электроснабжение нетяговых железнодорожных потребителей на участке Тамбов (искл.) - Рада (вкл.)	7 495,60589	С даты подписания Договора	31.01.2022	
9	Электроснабжение нетяговых железнодорожных потребителей на участке Рада (искл.) - Платоновка (вкл.)	13 546,95389	С даты подписания Договора	31.01.2022	

10	Модули ЭЦ-ТМ, МАП, КТСМ на участке Тамбов - Иноковка. Конструкторская документация	14 094,28940	С даты подписания Договора	31.03.2022	
11	Устройства связи на участке Иноковка - Тоновка	39 773,05493	С даты подписания Договора	28.02.2022	
12	Шумозащитные экраны	7 541,88337	С даты подписания Договора	28.02.2022	
13	Переустройство сетей водоснабжения	254,30844	С даты подписания Договора	31.01.2022	
14	Выполнение разделов рабочей документации*	72 168,00176	С даты подписания Договора	09.12.2022	Разработанные разделы рабочей документации (в т.ч. в эл. виде)
Экспертиза проектной документации		859,76218			
в том числе:					
15	Сопровождение государственной экспертизы. Корректировка проектной документации по результатам прохождения государственной экспертизы с получением положительного заключения	859,76218	С даты подписания Договора	31.12.2022	Положительное заключение государственной экспертизы. Откорректированная проектная документация по результатам прохождения государственной экспертизы
Оформление исходно - разрешительной документации		4 160,73526			
в том числе:					
16	Документация по планировке территории	4 160,73526	С даты подписания Договора	30.12.2022	Утвержденная документация по планировке территории
Строительно-монтажные работы		2 539 331,51840			
в том числе:					
17	Подготовительные работы	151 578,97310	С даты подписания Договора	08.12.2022	Выполненный комплекс СМР
18	Строительно-монтажные работы (включая пусконаладочные работы и поставку оборудования)	2 383 332,43908	С даты подписания Договора	09.12.2022	
19	Авторский надзор	4 420,10622	С даты подписания Договора	09.12.2022	Заполненный журнал авторского надзора
Итого работ 2022 года:		2 759 847,65275			
Работы 2023 года					
Рабочая документация		72 168,00076			
в том числе:					
20	Выполнение разделов рабочей документации*	72 168,00076	С даты подписания Договора	08.12.2023	Разработанные разделы рабочей документации (в т.ч. в эл. виде)
Строительно-монтажные работы		1 794 310,70098			
в том числе:					
21	Строительно-монтажные работы (включая пусконаладочные работы	1 791 187,42079	С даты подписания	08.12.2023	Выполненный комплекс СМР

	и поставку оборудования)		Договора		
22	Авторский надзор	3 123,28019	С даты подписания Договора	08.12.2023	Заполненный журнал авторского надзора
Итого работ 2023 года:		1 866 478,70174			
Работы 2024 года					
Строительно-монтажные работы		1 869 532,16283			
в том числе:					
23	Строительно-монтажные работы (включая пусконаладочные работы и поставку оборудования)	1 866 277,94791	С даты подписания Договора	06.12.2024	Выполненный комплекс СМР
24	Авторский надзор	3 254,21492	С даты подписания Договора	06.12.2024	Заполненный журнал авторского надзора
Итого работ 2024 года:		1 869 532,16283			
Работы 2025 года					
Строительно-монтажные работы		6 617 694,87781			
в том числе:					
25	Строительно-монтажные работы (включая пусконаладочные работы и поставку оборудования)	6 561 309,43126	С даты подписания Договора	03.10.2025	Выполненный комплекс СМР
26	Авторский надзор	11 440,90589	С даты подписания Договора	03.10.2025	Заполненный журнал авторского надзора
27	Ввод объекта в эксплуатацию	44 944,54066	С даты подписания Договора	05.12.2025	Акт ввода объекта в эксплуатацию
Итого работ 2025 года:		6 617 694,87781			

Наименование работ: «Электрификация участка Ртищево - Кочетовка Юго-Восточной железной дороги. Этап 3. Электрификация участка Тоновка (искл.) - Ртищево. Линейная часть»

№ п./п.	Наименование этапа работ	Цена работ (рублей без НДС)	Срок выполнения работ		Результаты
			начала	окончания	
Работы 2021 года					
Изыскательские работы		25 347,89613			
в том числе:					
1	Инженерные изыскания. Археологическое обследование. Разделение инженерных изысканий на самостоятельные этапы в соответствии с изменениями к заданию на проектирование	25 347,89613	С даты подписания Договора	30.12.2021	Отчет по результатам инженерных изысканий и археологического обследования (в т.ч. в эл. виде)
Проектная документация		1 967,44758			
в том числе:					
2	Восстановление автомобильных дорог	1 967,44758	С даты подписания Договора	30.11.2021	
Рабочая документация, в том числе:		1 388,72688			
в том числе:					
3	Переустройство ВЛ 10-35кВ "Пензаэнерго"	1 388,72688	С даты подписания Договора	30.11.2021	
Оформление исходно - разрешительной документации		27 974,20600			
в том числе:					
4	Документация по планировке территории	27 974,20600	С даты подписания Договора	30.12.2021	Утвержденная документация по планировке территории
Итого работ 2021 года:		56 678,27659			
Работы 2022 года					
Проектная документация		21 232,62153			
в том числе:					
5	Строительство вахтовых городков	14 786,68272	С даты подписания Договора	31.12.2022	
6	Установка ЛОС на станциях Вертуновская, Турмасово. Сводный план сетей и благоустройство станций	6 445,93881	С даты подписания Договора	31.03.2022	
Рабочая документация, в том числе:		79 981,80753			
в том числе:					
7	Электроснабжение нетяговых жд потребителей на участке Тамала - Вертуновская - Ртищево	20 229,62233	С даты подписания Договора	31.01.2022	Разработанные разделы рабочей документации (в т.ч. в эл. виде)
8	Шумозащитные экраны	11 818,14163	С даты подписания Договора	31.02.2022	



9	Переустройство газопровода на станции Вертуновская	684,89022	С даты подписания Договора	31.05.2022	
10	Выполнение разделов рабочей документации*	47 249,15335	С даты подписания Договора	09.12.2022	Разработанные разделы рабочей документации (в т.ч. в эл. виде)
Экспертиза проектной документации		539,46500			
в том числе:					
11	Сопровождение государственной экспертизы. Корректировка проектной документации по результатам прохождения государственной экспертизы с получением положительного заключения	539,46500	С даты подписания Договора	30.12.2022	Положительное заключение государственной экспертизы. Откорректированная проектная документация по результатам прохождения государственной экспертизы
Оформление исходно - разрешительной документации		5 031,22653			
в том числе:					
12	Документация по планировке территории	5 031,22653	С даты подписания Договора	30.12.2022	Утвержденная документация по планировке территории
Строительно-монтажные работы		1 753 143,65471			
в том числе:					
13	Подготовительные работы	255 535,66295	С даты подписания Договора	08.12.2022	Выполненный комплекс СМР
14	Строительно-монтажные работы (включая пусконаладочные работы и поставку оборудования)	1 494 404,24575	С даты подписания Договора	09.12.2022	Выполненный комплекс СМР
15	Авторский надзор	3 203,74601	С даты подписания Договора	09.12.2022	Заполненный журнал авторского надзора
Итого работ 2022 года:		1 859 928,77530			
Работы 2023 года					
Изыскательские работы		4 859,03310			
в том числе:					
16	Инженерные изыскания	4 859,03310	С даты подписания Договора	08.12.2023	Отчет по результатам инженерных изысканий (в т.ч. в эл. виде)
Рабочая документация		47 249,15335			
в том числе:					
17	Выполнение разделов рабочей документации*	47 249,15335	С даты подписания Договора	08.12.2023	Разработанные разделы рабочей документации (в т.ч. в эл. виде)
Строительно-монтажные работы		1 820 169,50330			

в том числе:					
18	Строительно-монтажные работы (включая пусконаладочные работы и поставку оборудования)	1 816 842,17516	С даты подписания Договора	08.12.2023	Выполненный комплекс СМР
19	Авторский надзор	3 327,32814	С даты подписания Договора	08.12.2023	Заполненный журнал авторского надзора
Итого работ 2023 года:		1 872 277,68975			
Работы 2024 года					
Строительно-монтажные работы		1 489 337,22475			
в том числе:					
20	Строительно-монтажные работы (включая пусконаладочные работы и поставку оборудования)	1 486 614,66823	С даты подписания Договора	06.12.2024	Выполненный комплекс СМР
21	Авторский надзор	2 722,55652	С даты подписания Договора	06.12.2024	Заполненный журнал авторского надзора
Итого работ 2024 года:		1 489 337,22475			
Работы 2025 года					
Строительно-монтажные работы		3 466 750,62569			
в том числе:					
22	Строительно-монтажные работы (включая пусконаладочные работы и поставку оборудования)	3 434 174,05564	С даты подписания Договора	03.10.2025	Выполненный комплекс СМР
23	Авторский надзор	6 290,33620	С даты подписания Договора	03.10.2025	Заполненный журнал авторского надзора
24	Ввод объекта в эксплуатацию	26 286,23385	С даты подписания Договора	05.12.2025	Акт ввода объекта в эксплуатацию
Итого работ 2025 года:		3 466 750,62569			

Наименование работ: «Электрификация участка Ртищево-Кочетовка Юго-Восточной железной дороги. Этап 4. Строительство тяговых подстанций с учетом внешнего электроснабжения»

№ п.п.	Наименование этапа работ	Цена работ (рублей без НДС)	Срок выполнения работ		Результаты
			начала	окончания	
Работы 2021 года					
Изыскательские работы		27 153,67909			
в том числе:					
1	Инженерные изыскания. Археологическое обследование. Разделение инженерных изысканий на самостоятельные этапы в соответствии с изменениями к заданию на проектирование	27 153,67909	С даты подписания Договора	31.12.2021	Отчет по результатам инженерных изысканий и археологического обследования (в т.ч. в эл. виде)
Проектная документация		12 788,18833			
в том числе:					
2	Система диагностики электрооборудования СТДМ-Э. Верхний уровень	12 788,18833	С даты подписания Договора	31.12.2021	
Итого работ 2021 года:		39 941,86742			
Работы 2022 года					
Изыскательские работы		6 913,24428			
в том числе:					
3	Инженерные изыскания. Археологическое обследование. Разделение инженерных изысканий на самостоятельные этапы в соответствии с изменениями к заданию на проектирование	6 913,24428	С даты подписания Договора	31.12.2022	Отчет по результатам инженерных изысканий и археологического обследования (в т.ч. в эл. виде)
Проектная документация		12 868,88131			
в том числе:					
4	Проект полосы отвода	4 343,42242	С даты подписания Договора	28.02.2022	Разработанные разделы проектной документации (в т.ч. в эл. виде)
5	Система диагностики электрооборудования СТДМ-Э. Верхний уровень	8 525,45889	С даты подписания Договора	31.03.2022	
Рабочая документация, в том числе:		104 491,74806			
в том числе:					
6	Тяговая подстанция Пушкири. Технологические решения	27 650,35517	С даты подписания Договора	31.03.2022	Разработанные разделы рабочей документации (в т.ч. в эл. виде)
7	Выполнение разделов рабочей документации*	76 841,39289	С даты подписания Договора	09.12.2022	Разработанные разделы рабочей документации (в т.ч. в эл. виде)
Оформление исходно - разрешительной документации		14 271,66625			
в том числе:					

8	Документация по планировке территории	14 271,66625	С даты подписания Договора	31.12.2022	Утвержденная документация по планировке территории
Экспертиза проектной документации		647,73082			
в том числе:					
9	Сопровождение государственной экспертизы. Корректировка проектной документации по результатам прохождения государственной экспертизы с получением положительного заключения	647,73082	С даты подписания Договора	31.12.2022	Положительное заключение государственной экспертизы. Откорректированная проектная документация по результатам прохождения государственной экспертизы
Строительно-монтажные работы		2 259 803,28532			
в том числе:					
10	Строительно-монтажные работы (включая пусконаладочные работы и поставку оборудования)	2 255 096,35456	С даты подписания Договора	09.12.2022	Выполненный комплекс СМР
11	Авторский надзор	4 706,93076	С даты подписания Договора	09.12.2022	Заполненный журнал авторского надзора
Итого работ 2022 года:		2 398 996,55604			
Работы 2023 года					
Изыскательские работы		4 401,75824			
в том числе:					
12	Инженерные изыскания	4 401,75824	С даты подписания Договора	08.12.2023	Отчет по результатам инженерных изысканий (в т.ч. в эл. виде)
Рабочая документация		76 849,07760			
в том числе:					
13	Выполнение разделов рабочей документации*	76 849,07760	С даты подписания Договора	08.12.2023	Разработанные разделы рабочей документации (в т.ч. в эл. виде)
Строительно-монтажные работы		1 873 651,64743			
в том числе:					
14	Строительно-монтажные работы (включая пусконаладочные работы и поставку оборудования)	1 869 852,96911	С даты подписания Договора	08.12.2023	Выполненный комплекс СМР
15	Авторский надзор	3 798,67832	С даты подписания Договора	08.12.2023	Заполненный журнал авторского надзора
Итого работ 2023 года:		1 954 902,48327			
Работы 2024 года					
Строительно-монтажные работы		797 859,33820			
в том числе:					

16	Строительно-монтажные работы (включая пусконаладочные работы и поставку оборудования)	796 241,74242	С даты подписания Договора	06.12.2024	Выполненный комплекс СМР
17	Авторский надзор	1 617,59578	С даты подписания Договора	06.12.2024	Заполненный журнал авторского надзора
Итого работ 2024 года:		797 859,33820			
Работы 2025 года					
Строительно-монтажные работы		1 637 775,39672			
в том числе:					
18	Строительно-монтажные работы (включая пусконаладочные работы и поставку оборудования)	1 629 374,40512	С даты подписания Договора	03.10.2025	Выполненный комплекс СМР
19	Авторский надзор	3 184,52149	С даты подписания Договора	03.10.2025	Заполненный журнал авторского надзора
20	Ввод объекта в эксплуатацию	5 216,47011	С даты подписания Договора	05.12.2025	Акт ввода объекта в эксплуатацию
Итого работ 2025 года:		1 637 775,39672			